

Утверждаю:

Генеральный директор
ОАО "Мособлкапстрой"
Александров О.Ю.



2010г

Согласованно:

Генеральный директор
ОАО "Софринский демостроительный комбинат"

Уразбахтин М.Р

2010г



График выполнения работ по завершению строительства

многоэтажного жилого дома корпуса.11, мкр.Центральный, пос.Лесной, Пушкинский район Московской области.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость выполнения работ, тыс.руб. | Срок выполнения | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-------------|--------------------------------------|-----------------|----|----------|----|---------|----|--------|----|---------|----|
| | | | | | 2010 г. | | | | | | | | | |
| | | | | | август | | сентябрь | | октябрь | | ноябрь | | декабрь | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Подготовительные работы (расконсервация) | % | 100. | | | | | | | | | | | |
| 2 | Надземная часть здания | | | 9000.00 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | общестроительные работы | % | 35 | 2000.00 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Отделочные работы (места общественного пользования) | % | 100 | 5000.00 | | | | | | | | | | |
| 2.3 | благоустройство территории | % | 50 | 2000.00 | | | | | | | | | | |
| 3 | Внутренние инженерные сети и системы | | | 21139.61 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Отопление внутреннее. ТП 1,2,3, вентиляция. | % | 70 | 4341.25 | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Внутреннее эл.снабжение, молниезащита | % | 60 | 5000.00 | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Внутреннее водоснабжение с узлом управления | % | 70 | 3000.00 | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Канализация | % | 70 | 429.20 | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Слабые токи (телефон, телевидение, радиовещание, пожарная сигнализация и извещение о пожаре) | % | 100 | 2234.16 | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Лифты (приобретение, монтаж, ПНР, диспетчеризация лифтов, обследование ИТЦ, сдача Ростехнадзору) | % | 80 | 5895.00 | | | | | | | | | | |
| 3.7 | Система мусороудаления | % | 25 | 240.00 | | | | | | | | | | |
| 4 | Наружные инженерные сети | | | 31677.55 | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Электроснабжение наружное (РТП, ТП-11, ТП-4, ввод в здание-наружные сети)* | % | 100 | 14500.00 | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Наружные сети водоснабжение | % | 100 | 4063.00 | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Наружные сети теплоснабжение | % | 100 | 11000.00 | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Водоотведение | % | 50 | 614.55 | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Слабые токи | % | 100 | 1500.00 | | | | | | | | | | |

*-Без учёта затрат на оформление дополнительной мощности (договор технологического присоединения)

Гл.инженер ОАО "Мособлкапстрой"

Ворожцов В.Н